

## エレベーター機械室天井材

工事請負契約ではエレベーター機械室天井材は、t 12 石コウボード・t 50 グラスウール成形板（不燃）が施工されることになっているが、エレベーター機械室天井には t 12 石コウボード・岩綿吹付・㊦30 コテ仕上げの変更施工が行われている。

見積書には天井材として、岩綿吹付・㊦30 コテ仕上げの記載はない。

### 見積書

名 称	摘 要 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード 79.5	クロス下 LGS面	336	㎡	640	215,040	
” ” 79.5	フェン-エッチ素地	37.9	㎡	725	27,477	
” ” 79.5	” 塗装下	3.2	㎡	1,002	3,206	
段裏 ” 712.5	クロス下 LGS面	24.4	㎡	725	17,690	
天井 化粧石膏ボード 79	LGS面 準不燃	63.1	㎡	885	55,843	
” 岩綿吸音板	79 LGS面	763	㎡	2,560	1,953,280	
	捨張PB(79.5)共					
” ”	79 LGS面	426	㎡	2,666	1,135,716	
	不燃PB(79.5)共					
天井 ケイ酸カルシウム板	塗装下 76	137	㎡	2,122	290,714	
” ”	素地 76	7.5	㎡	2,122	15,915	
天井 杉板化粧石膏ボード	フェン-エッチ 79.5	111	㎡	2,645	293,595	
” グラスウール成形板 不燃	PB12.5下地	5.5	㎡	3,840	21,120	
軒天 スレート		21.2	㎡	2,741	58,109	