

## 1・2階男女化粧室天井材、身障者用トイレ

工事請負契約では1・2階男女化粧室天井材、身障者用トイレ天井材はt6石綿ケイカル板VPが施工されることになっているが、竣工建物にはビニクロス貼・t9石コウボード下地が変更施工されている。

### 見積書

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
壁 EP	PB面	82.6	m <sup>2</sup>	590	48,734	
天井 EP	"	3.2	m <sup>2</sup>	590	1,888	
" VP	ケイカル板面	137	m <sup>2</sup>	1,280	175,360	
階段 Vトップ塗装	鉄骨面	11.7	m <sup>2</sup>	2,570	30,069	
" "	鉄面 細巾150	137	m	1,280	175,360	
手摺ケレン塗装	木面 "	30.1	m	2,570	77,357	
カウンター天端 ケレンCL	"	0.4	m <sup>2</sup>	1,710	684	
OP	"	77.6	m <sup>2</sup>	770	59,752	
木部 CL		55.2	m <sup>2</sup>	2,140	118,128	
" 枠OP	W=170	64.2	m	1,280	82,176	

五洋建設 株式会社 P. 61

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 石膏ボード 耐火-エッチキ	ボード 塗装下712.5	67.3	m <sup>2</sup>	1,077	72,482	
" 耐水石膏ボード	ボード下712.5	77.6	m <sup>2</sup>	1,002	77,755	
" "	(耐火PB面) "	74.5	m <sup>2</sup>	1,002	74,649	
化粧ケイ酸カルシウム板 74 RC面	耐水PB712.5共	5.6	m <sup>2</sup>	3,722	20,843	
" 74 LGS面	"	143	m <sup>2</sup>	2,997	428,571	
" 74 耐火PB面	"	92.8	m <sup>2</sup>	2,997	278,121	
壁ガラスウレタ成形板 不燃	化粧ビス止 750	13.3	m <sup>2</sup>	3,840	51,072	
壁ケイ酸カルシウム板 76	LGS面	7.8	m <sup>2</sup>	2,122	16,551	
" 76	耐火PB面	19.7	m <sup>2</sup>	2,122	41,803	
天井ビニクロス	2級 PB面	360	m <sup>2</sup>	800	288,000	

五洋建設 株式会社 P. 65

名 称	摘要寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード 79.5	クロス下 LGS面	336	m <sup>2</sup>	640	215,040	
” ” 79.5	フェル-エッチ素地	37.9	m <sup>2</sup>	725	27,477	
” ” 79.5	” 塗装下	3.2	m <sup>2</sup>	1,002	3,206	
段裏 ” 712.5	クロス下 LGS面	24.4	m <sup>2</sup>	725	17,690	
天井 化粧石膏ボード 79	LGS面 準不燃	63.1	m <sup>2</sup>	885	55,843	
” 岩綿吸音板	79 LGS面	763	m <sup>2</sup>	2,560	1,953,280	
	捨張PB(79.5)共					
”	79 LGS面	426	m <sup>2</sup>	2,666	1,135,716	
	不燃PB(79.5)共					
天井 ナイ酸カルシウム板	塗装下 76	137	m <sup>2</sup>	2,122	290,714	
”	素地 76	7.5	m <sup>2</sup>	2,122	15,915	
天井 杉板化粧石膏ボード	ソノツカ 79.5	111	m <sup>2</sup>	2,645	293,595	
” クラスカル成形板 不燃	PB12.5下地	5.5	m <sup>2</sup>	3,840	21,120	
軒天 スレート		21.2	m <sup>2</sup>	2,741	58,109	