

祭壇裏壁材

工事請負契約では集会場祭壇裏の壁面はビニクロスが貼られることになっている。また、竣工図ではビニクロス（不燃）が貼られる変更が記載されている。しかし、祭壇裏壁は、下地材の t12 石コウボードが貼られたのみでビニクロスは貼られていない。

2階祭壇裏には排煙方式の変更による排煙窓が施工されているが、垂幕と祭壇構造物により、排煙窓開閉操作部は操作不能となり排煙不能の状態にある。

祭壇構造物によって壁面が隠れることになり、ビニクロス貼を不要と判断することが出来るのは(株)博善社しかない。

見積書

名 称	摘要 寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 防塵塗装		12	m ²	1,600	19,200	
立上り 防塵塗装		0.3	m ²	1,600	480	
畳 735	スライロ 1帖物	241	枚	5,717	1,377,797	
巾木 塩ビ製	H60	452	m	384	173,568	
壁 ビニルクロス 1級 不燃	板面	350	m ²	1,322	462,700	
” ” 2級	”	1,238	m ²	800	990,400	
” ”	トイレ	152	m ²	1,322	200,944	
壁 石膏板 (防湿)	712.5 GL工法	86.9	m ²	1,866	162,155	
” ”	防湿処理共					
” ”	712.5 LGS面	794	m ²	960	762,240	
” ”	7-11-177板 素地712.5	45.2	m ²	800	36,160	

五洋建設 株式会社 P. 64