

1・2階男女洗面室天井材

工事請負契約では1・2階男女洗面室天井材はt6石綿ケイカル板 VP が施工されることになっていた。しかし、竣工建物はビニクロス・t9石コウボード(クロス下地)が変更施工されている。

1階男女洗面室内にシャワーユニット・脱衣室・ガス給湯器スペースが施工され、変更間仕切が行われている。

見積書

名称	摘要寸法	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
壁 EP	PB面	82.6	m ²	590	48,734	
天井 EP	"	3.2	m ²	590	1,888	
" VP	ケイカル板面	137	m ²	1,280	175,360	
階段 Vトコ 塗装	鉄骨面	11.7	m ²	2,570	30,069	
" "	鉄面 細巾150	137	m	1,280	175,360	
手摺ケレン塗装	木面 "	30.1	m	2,570	77,357	
カウンター天端 ケレンCL	"	0.4	m ²	1,710	684	
OP	"	77.6	m ²	770	59,752	
木部 CL		55.2	m ²	2,140	118,128	
" 枠OP	W=170	64.2	m	1,280	82,176	

五洋建設 株式会社 P. 61

名称	摘要寸法	数量	単位	単価	金額	備考
壁 石膏ボード 耐火ボード 塗装下	T12.5	67.3	m ²	1,077	72,482	
" 耐水石膏ボード	タイ下 T12.5	77.6	m ²	1,002	77,755	
" " (耐火PB面)	"	74.5	m ²	1,002	74,649	
化粧ケイ酸カルシウム板 74 RC面	耐水PB T12.5共	5.6	m ²	3,722	20,843	
" 74 LGS面	"	148	m ²	2,997	428,571	
" 74 耐火PB面	"	92.8	m ²	2,997	278,121	
壁ガラスウレタン成形板 不燃	化粧トリス止 T50	18.3	m ²	3,840	51,072	
壁ケイ酸カルシウム板 76	LGS面	7.8	m ²	2,122	16,551	
" 76	耐火PB面	19.7	m ²	2,122	41,803	
天井ビニクロス	2級 PB面	360	m ²	800	288,000	

五洋建設 株式会社 P. 65

名 称	検 査 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード 79.5	702下 LGS面	336	m ²	640	215,040	
” ” 79.5	702下-エッチ素地	37.9	m ²	725	27,477	
” ” 79.5	” 塗装下	3.2	m ²	1,002	3,206	
段裏 ” 712.5	702下 LGS面	24.4	m ²	725	17,690	
天井 化粧石膏ボード 79	LGS面 準不燃	63.1	m ²	885	55,843	
” 岩綿吸音板	79 LGS面	763	m ²	2,560	1,953,280	
”	捨張PB(79.5)共					
”	79 LGS面	426	m ²	2,666	1,135,716	
”	不燃PB(79.5)共					
天井 702下エッチ板	塗装下 76	137	m ²	2,122	290,714	
”	素地 76	7.5	m ²	2,122	15,915	
天井 杉板化粧石膏ボード	702下 79.5	111	m ²	2,645	293,595	
” ガラス繊維成形板 不燃	PB12.5下地	5.5	m ²	3,840	21,120	
軒天 スレート		21.2	m ²	2,741	58,109	