

## 男女化粧室・身障者用トイレ壁材

工事請負契約では化粧室と身障者用トイレの壁材はビニクロスが貼られる施工が行われることになっていた。しかし、化粧室の壁には100<sup>□</sup>タイルが、身障者トイレの壁には50<sup>□</sup>タイルが貼られる施工が行われていた。

### 見積書

名 称	摘 要 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 防塵塗装		12	m <sup>2</sup>	1,600	19,200	
立上り 防塵塗装		0.3	m <sup>2</sup>	1,600	480	
骨 735	スタイロ 1帖物	241	枚	5,717	1,377,797	
巾木 塩ビ製	H60	452	m	384	173,568	
壁 ビニクロス 1級 不燃 <sup>○</sup> 面		350	m <sup>2</sup>	1,322	462,700	
〃 〃 2級	〃	1,238	m <sup>2</sup>	800	990,400	
〃 〃 トイレ		152	m <sup>2</sup>	1,322	200,944	
壁 石膏 <sup>○</sup> (防カビ)	712.5 GL工法、 防カビ処理共	86.9	m <sup>2</sup>	1,866	162,155	
〃 〃	712.5 LGS面	794	m <sup>2</sup>	960	762,240	
〃 〃	テラ <sup>○</sup> -エッチ <sup>○</sup> 素地712.5	45.2	m <sup>2</sup>	800	36,160	

五洋建設 株式会社

P. 64

名 称	摘 要 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 石膏ボード <sup>①</sup> 7-11-エッチボード <sup>②</sup> 塗装下	712.5	67.3	m <sup>2</sup>	1,077	72,482	
” 耐水石膏ボード	タイル下 712.5	77.6	m <sup>2</sup>	1,002	77,755	
” ” (耐火PB面)	”	74.5	m <sup>2</sup>	1,002	74,649	
化粧ケイ酸カルシウム板 74 RC面	耐水PB712.5共	5.6	m <sup>2</sup>	3,722	20,843	
” 74 LGS面	”	143	m <sup>2</sup>	2,997	428,571	
” 74 耐火PB面	”	92.8	m <sup>2</sup>	2,997	278,121	
壁ガラスウレタ成形板 不燃	化粧タイル止 750	13.3	m <sup>2</sup>	3,840	51,072	
壁ケイ酸カルシウム板 76	LGS面	7.8	m <sup>2</sup>	2,122	16,551	
” 76	耐火PB面	19.7	m <sup>2</sup>	2,122	41,803	
天井トニールクロス	2級 PB面	360	m <sup>2</sup>	800	288,000	